

Sistema de Recursos Federales Transferidos - Organismos Públicos 2025- Destino del Gasto - Cuarto Trimestre 2025

CICLO	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	NOMBRE	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2025	CHP250302548398	\$ 5,921,498.92	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE OTOCHIL - 133843	133843	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:43.0, meta_modificada:43.0]]	5,921,498.92	5,921,498.92	5,921,498.92	2,960,749.46	2,960,749.46	CEAS-OBRA-FISE-2025-014 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548872	\$ 10,888,542.78	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD POMILÓ, MUNICIPIO DE BODILIL - 45487	45487	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3807.0, meta_modificada:3807.0]]	10,847,787.00	10,847,787.00	10,847,787.00	4,449,847.80	4,449,847.80	CEAS-OBRA-FISE-2025-005 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548911	\$ 24,736,160.74	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GRANDEZA DEL RIO BLANCO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 92337	92337	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:9623.0, meta_modificada:9623.0]]	24,488,786.16	24,488,786.16	24,488,786.16	11,529,238.58	11,529,238.58	CEAS-OBRA-FISE-2025-002 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548871	\$ 16,096,622.43	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 43629	43629	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2245.0, meta_modificada:2245.0]]	16,096,622.43	16,096,622.43	16,096,622.43	6,889,999.13	6,889,999.13	CEAS-OBRA-FISE-2025-013 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548856	\$ 6,212,116.32	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD YOCWITZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCELC - 60481	60481	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:52.0, meta_modificada:52.0]]	6,212,116.32	6,212,116.32	6,212,116.32	4,404,582.27	4,404,582.27	CEAS-OBRA-FISE-2025-010 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548849	\$ 7,491,447.31	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD KOTOLTE, MUNICIPIO DE TENEJAPA - 58039	58039	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:71.0, meta_modificada:71.0]]	7,403,510.97	7,403,510.97	7,403,510.97	3,270,474.74	3,270,474.74	CEAS-OBRA-FISE-2025-008 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548850	\$ 5,680,782.61	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CUCHUMITON BARRO CENTRO, MUNICIPIO DE MITONTIC - 58275	58275	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2719.0, meta_modificada:2719.0]]	5,680,782.61	5,680,782.61	5,680,782.61	3,337,591.45	3,337,591.45	CEAS-OBRA-FISE-2025-009 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302538836	\$ 31,378,095.37	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE YERBASANTA, SANTA CRUZ Y SAN ANTONIO YERBASANTA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 47940	47940	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:13493.0, meta_modificada:13493.0]]	30,808,089.04	30,808,089.04	30,808,089.04	15,201,957.97	15,201,957.97	CEAS-OBRA-FISE-2025-001 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548847	\$ 10,888,443.45	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TUCHOTE, MUNICIPIO DE AUTOTZIC - 17993	17993	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:91.0, meta_modificada:91.0]]	10,836,243.63	10,387,508.02	10,387,508.02	9,280,483.83	9,280,483.83	CEAS-OBRA-FISE-2025-006 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548879	\$ 5,385,152.93	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SACHILBATE, MUNICIPIO DE CHANAL - 47931	47931	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	5,385,152.93	5,385,152.93	5,385,152.93	3,281,674.77	3,281,674.77	CEAS-OBRA-FISE-2025-011 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548944	\$ 12,475,767.52	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAGUNA PETE) (BARRIO XOLNOC'IK, SACLU'UMTIN Y PEREZ'IK), MUNICIPIO DE CHAMULA - 65992	65992	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:6055.0, meta_modificada:6055.0]]	12,436,094.99	12,436,094.99	12,436,094.99	10,326,187.93	10,326,187.93	CEAS-OBRA-FISE-2025-003 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548915	\$ 8,018,860.57	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD ONJUA, MUNICIPIO DE CHANAL - 83083	83083	[meta: [unidad_medida:Pasos, meta:67.0, meta_modificada:67.0]]	8,001,420.19	8,001,420.19	8,001,420.19	6,854,789.85	6,854,789.85	CEAS-OBRA-FISE-2025-007 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades
2025	CHP250302548837	\$ 20,728,447.88	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD TOUTZEN, MUNICIPIO DE LABANZAR - 71204	71204	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:9397.0, meta_modificada:9397.0]]	20,608,234.92	20,608,234.92	20,608,234.92	16,573,702.56	16,573,702.56	CEAS-OBRA-FISE-2025-004 E	100%	Concluida	Validado avances	0503-FAS-Entidades