

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	
JUSTICIA															
DERECHOS HUMANOS								69 296.91	69 296.91	0.00					
G008	5.5	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
		CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS													
		Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas	Acción	25.00	25.00	6.00	24.00	69 296.91	69 296.91	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128	60	
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de brigadas realizadas	Brigada	20.00	20.00	2.00	10.00								

TOTAL

188

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G008	Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en los programas y proyectos hídricos	Al segundo trimestre, el indicador presenta un avance inferior al programado debido a que durante la primera mitad del año se priorizaron los trabajos de planeación, diseño de materiales para las campañas y la coordinación con las autoridades locales para la programación de las brigadas. Se tiene programado un avance adecuado para los siguientes trimestres, asegurando la recuperación del ritmo de ejecución y el cumplimiento de la meta anual.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL		
PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								51 567 842.71	54 528 281.64	17 312 534.50							
A001	6.3	PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
		SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE CARTERAS DE ESTUDIO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS Y A LA OPERATIVIDAD DE LOS						5 398 060.74	5 424 490.54	1 904 094.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	256 010	233 318	489 328		
		Consolidación de organismos operadores y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Diagnóstico	4.00	4.00	2.00	50.00										
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00										
		Porcentaje de cartera de proyectos integrada	Base de datos	1.00	1.00	2.00	200.00										
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	16.00	16.00	3.00	18.75										
		Porcentaje de promociones de nuevos delegados técnicos municipales del agua realizados	Promoción	12.00	12.00	13.00	108.33										
		Porcentaje de muestras tomadas	Muestra	40.00	40.00	33.00	82.50										
		Porcentaje de visitas de supervisión a los laboratorios de análisis de calidad del agua realizadas	Visita	2.00	2.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de visitas de supervisión	Visita	2.00	2.00	2.00	100.00										
		Porcentaje de visitas de verificación física de proyectos	Verificación	80.00	80.00	47.00	58.75										
		Porcentaje de verificaciones de infraestructura	Verificación	25.00	25.00	12.00	48.00										
A002	6.3	ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						1 817 747.54	2 758 738.77	1 704 090.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	9	15		
		Programa Operativo Anual autorizado y actualizado	Programa	4.00	4.00	2.00	50.00										
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	40.00	50.00										
		Porcentaje de presentación a la junta de gobierno	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00										
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00										
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	100.00	50.00										
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	23.00	575.00										
		A003	6.3	ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS					9 732 509.58	11 032 893.10	3 354 494.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	9	15	
				Administración de los recursos para la efectiva operatividad del Instituto	Trámite	312.00	312.00	160.00	51.28								
				Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	200.00	200.00	102.00	51.00								
				Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	5.00	83.33								
				Porcentaje de movimientos nominales realizados	Trámite	64.00	64.00	32.00	50.00								
Porcentaje de reportes realizados	Reporte			16.00	16.00	8.00	50.00										
Porcentaje de inventarios 2024 realizados	Inventario			2.00	2.00	1.00	50.00										
Porcentaje de costos de 2024 nómina validados	Reporte			24.00	24.00	12.00	50.00										
A004	6.3			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS					629 392.62	643 744.80	256 645.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	10	16	
				Porcentaje de servicios informáticos, logística y comunicación realizados.	Servicio	2 120.00	4 250.00	2 273.00	53.48								
				Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actividad	24.00	24.00	12.00	50.00								
				Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	67.00	62.04								
		Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de Difusión	Difusión	800.00	800.00	500.00	62.50										
		Porcentaje de actividades de visibilidad institucional	Suscriptor	2 000.00	2 000.00	1 000.00	50.00										
		Porcentaje de diseños visuales	Diseño	320.00	320.00	186.00	58.13										
		Porcentaje de mantenimiento realizados	Mantenimiento	220.00	220.00	110.00	50.00										
		Porcentaje de interacción y posicionamiento	Acción	600.00	600.00	300.00	50.00										
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00										
		Porcentaje de logística de eventos	Gestión	150.00	150.00	75.00	50.00										
A005	6.3	Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	12.00	50.00										
		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						924 105.77	924 105.77	369 102.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	9	15		
		Porcentaje de documentos realizados	Informe	46.00	134.00	54.00	40.30										
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00										
		Porcentaje de gestiones de recursos realizadas	Gestión	30.00	30.00	17.00	56.67										
		Porcentaje de gestiones de recursos realizadas	Gestión	70.00	70.00	31.00	44.29										
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00										
		Porcentaje de anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	0.00	0.00										
		Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	18.00	18.00	9.00	50.00										
		Porcentaje modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	8.00	8.00	0.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								51 567 842.71	54 528 281.64	17 312 534.50					
A006	6.3	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES DE MICROCUENCAS						3 218 877.26	3 260 011.01	1 199 045.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 000	12 000	25 000
		Porcentaje espacios municipales fortalecidos	Acción	34.00	98.00	55.00	56.12								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	4.00	66.67								
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	8.00	40.00	24.00	60.00								
		Porcentaje de eventos realizados	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	40.00	22.00	55.00								
		Porcentaje de espacio de cultura del agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	5.00	50.00								
A007	6.3	REPRESENTAR A LA COMISIÓN EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL						997 277.97	1 460 793.07	404 184.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	9	15
		Porcentaje de trámites jurídicos realizados	Trámite	262.00	262.00	130.00	49.62								
		Porcentaje de actualización del marco jurídico realizados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Documento	250.00	250.00	352.00	140.80								
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	250.00	250.00	224.00	89.60								
		Porcentaje de citatorios y notificaciones realizadas	Notificación	24.00	24.00	11.00	45.83								
		Porcentaje de representaciones realizadas	Representación	100.00	100.00	50.00	50.00								
A008	6.3	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						12 005 398.41	12 150 530.01	4 572 590.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4056	3744	7800
		Porcentaje de obras realizadas de servicios básicos hidráulicos supervisadas	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Revisión, validación y trámite de estimaciones	Trámite	1.00	350.00	0.00	0.00								
		Supervisión de obra	Supervisión	1.00	70.00	17.00	24.29								
A009	6.3	COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.						5 057 962.58	5 086 464.33	1 969 933.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	10	18
		Porcentaje de contratos de obra pública	Contrato	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de la obra pública	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de elaboración de convenios modificatorios	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de elaboración de tabulador	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de integración de expediente	Expediente	70.00	70.00	18.00	25.71								
		Porcentaje de licitación de obra pública v/o estudio o proyectos federal o	Acta	55.00	55.00	18.00	32.73								
		Porcentaje de estimaciones realizadas	Trámite	350.00	350.00	100.00	100.00								
		Porcentaje de validaciones del presupuesto de obra pública	Validación	70.00	70.00	63.00	90.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	6.3	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3 613 521.24	3 613 521.24	1 402 523.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	125 488	115 208	240 696
		Porcentaje de acciones para el Manejo de los Recursos Hídricos	Acción	614.00	614.00	225.00	36.64								
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de reportes revisados de espacios de cultura del agua	Reporte	116.00	116.00	25.00	21.55								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	24.00	24.00	21.00	87.50								
		Porcentaje de ejecutivos realizados	Proyecto	120.00	120.00	73.00	60.83								
		Porcentaje de ejecutivos validados	Validación	150.00	150.00	53.00	35.33								
B001	6.3	CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	1 000 000.00	175 831.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 000	50 000	100 000
		Porcentaje de fortalecimiento de espacios municipales de cuencas	Acción	21.00	21.00	16.00	76.19								
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	3.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de promociones realizadas	Campaña	3.00	3.00	2.00	66.67								
		Porcentaje de promociones realizadas	Campaña	6.00	6.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campaña de limpieza realizados	Campaña	6.00	16.00	9.00	56.25								
		Porcentaje de instalaciones de espacios municipales	Plática	3.00	4.00	2.00	50.00								
D001	6.3	DESINFECCIÓN DEL AGUA						5 672 989.00	5 672 989.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de entrega de paquetes	Paquete	48 203.00	48 203.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de operativos realizados	Operativo	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de entregas de materiales y reactivos	Kilogramo	33 075.00	33 075.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de monitores realizados	Monitoreo	820.00	820.00	0.00	0.00								
D001	6.3	CULTURA DEL AGUA						0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de talleres realizados	Taller	0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de entrega de infografía, material didáctico y herramientas en escuelas	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de entrega de guías y materiales en los ECA'S	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00								
D002	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO						1 500 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de organismos operadores y comités	Acción	9.00	9.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	9.00	9.00	0.00	0.00								
D003	6.3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						0.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de organismos operadores y comités	Acción	8.00	8.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Desinfección del Agua	Al cierre del segundo trimestre de 2026, los indicadores correspondientes a operativos de desinfección, entrega de materiales y reactivos, así como monitoreos, registraron un avance de cero, en razón de que el proceso de adquisición de insumos químicos (principalmente hipoclorito de calcio y otros reactivos de desinfección), se encontraba en trámite de licitación pública conforme a lo establecido en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La disponibilidad física de los reactivos constituye condición indispensable para el inicio de los operativos de campo y los monitoreos asociados. Se estima que una vez concluida la adjudicación y distribución de insumos en el tercer trimestre, las actividades iniciarán a plena capacidad.
A004	Administración y desarrollo de recursos informáticos	La definición del alcance, especificaciones funcionales y asignación de recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de los proyectos requirió de reuniones de trabajo, proceso en espera de la formalización y arranque del desarrollo está programado para el tercer trimestre del presente ejercicio.
A005	Planeación, seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual	Los indicadores correspondientes a la elaboración de anteproyectos cualitativos y cuantitativos, así como las modificaciones al presupuesto, no registraron avance al segundo trimestre. En el caso de los anteproyectos, la actividad requiere de la consolidación de la información programática y presupuestal del trimestre como insumo de diagnóstico, proceso que se encuentra en integración al cierre del período. Respecto a las modificaciones presupuestales, éstas conforman parte de los procesos de adecuación al Presupuesto de Egresos, requisitándose la validación del comportamiento del gasto en el segundo trimestre antes de gestionar ajustes ante la Secretaría de Hacienda, conforme a la normatividad presupuestal aplicable.
B001	Consejos de Cuenca	Los indicadores del proyecto presentaron avances iniciales. Los rubros que no alcanzaron la meta al segundo trimestre obedecen a que las actividades de promoción, instalación de espacios municipales y campañas de limpieza están sujetas a la coordinación con los Consejos de Cuenca y las autoridades municipales correspondientes, cuyos calendarios de trabajo se encuentran programadas para los siguientes trimestres. Las acciones pendientes se ejecutarán conforme se concrete la agenda de trabajo interinstitucional.
A008	Supervisión de las obras de Infraestructura Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento	Los indicadores de revisión, validación y trámite de estimaciones, así como de supervisión de obra, registraron avance de cero al segundo trimestre, en virtud de que las obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento se encontraban en proceso de licitación, adjudicación y formalización contractual, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. La supervisión técnica de obra inicia formalmente una vez que los contratos están firmados y las empresas contratistas presentan el programa de ejecución, lo cual ocurrirá a partir del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal.
A009	Coordinación de la Contratación de la Obra de Infraestructura Hidráulica.	La totalidad de los indicadores del proyecto correspondientes a contratación de obra, elaboración de convenios modificatorios, integración de tabulador, integración de expedientes, procesos de licitación y trámite de estimaciones registraron avance de cero al segundo trimestre, dado que estos procesos siguen una secuencia lógica y jurídica estricta establecida en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Durante el primer trimestre se llevaron a cabo los trabajos preparatorios de validación de presupuestos y proyectos ejecutivos como condición previa para iniciar los procedimientos de licitación. La publicación de convocatorias, recepción de propuestas, dictámenes de adjudicación, firma de contratos e inicio de obra están programados para el segundo trimestre del ejercicio 2026, conforme al calendario presupuestal y de ejecución aprobado.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								411 128 941.20	272 913 647.73	2 584 948.57					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHAYOMTE, MUNICIPIO DE ALDAMA	Sistema	1.00	1.00	0.37	37.00	4 000 000.00	3 264 549.96	979 364.99	Aldama	Chayomté	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.						Sanitario	8.00	8.00	0.00	0.00	2 848 860.26	0.00	0.00
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BAWITZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Sanitario	16.00	16.00	0.00	0.00	4 115 020.35	0.00	0.00	Oxchuc	Bawitz	0	0	0
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE OXCHUC						Sanitario	34.00	34.00	0.00	0.00	5 275 667.16	0.00	0.00
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	11 500 000.00	11 500 000.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I, Madero	0	0	0
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC						Baño ecológico	74.00	74.00	0.00	0.00	3 798 480.31	0.00	0.00
B007	6.3	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS.	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	124 141 572.65	109 894 585.61	0.00	Las Rosas	Varias	0	0	0
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC, MUNICIPIO DE MITONTIC.						Baño ecológico	207.00	207.00	0.00	0.00	34 985 540.83	0.00	0.00
B009	6.3	SISTEMA DE RED SANITARIA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO (PLATANAR), MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	19 665 787.47	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	El Manguito	0	0	0
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRAINZAR.						Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	9 728 689.24	0.00	0.00
B011	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OXINAM , MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño ecológico	305.00	305.00	0.00	0.00	39 572 256.94	0.00	0.00	Mitontic	Oxinam	0	0	0
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC						Baño ecológico	110.00	110.00	0.00	0.00	21 419 208.54	21 419 208.54	0.00



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
SANEAMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
1993 - 2019

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TEMAX, MUNICIPIO DE OXCHUC Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	41.00	41.00	0.00	0.00	4 220 533.72	0.00	0.00	Oxchuc	Temax	0	0	0
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD CRUZ AJILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	16.00	16.00	0.00	0.00	2 532 320.22	0.00	0.00	Oxchuc	Cruz Ajilja	0	0	0
B015	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CRUSILJÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC. Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sistema	1.00	1.00	0.42	42.00	0.00	5 351 945.28	1 605 583.58	San Juan Cancuc	Crusiljá	0	0	0
B016	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO TAKIY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC. Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 470 285.01	0.00	San Juan Cancuc	Barrio Tak'ly	0	0	0
B017	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN. Porcentaje del Sistema construido y puesta en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 260 412.17	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
B018	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	17 769 838.77	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
D001	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN. Porcentaje del sistema construido y puesta en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	15 156 490.62	7 100 820.70	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD BACHEN, MUNICIPIO DE MITONTIC Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	22.00	22.00	0.00	0.00	3 321 293.54	3 321 293.54	0.00	Mitontic	Bachen	0	0	0
D003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	99.00	99.00	0.00	0.00	10 445 820.92	10 445 820.92	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
D004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL. Porcentaje del sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	36 899 965.42	1 613 454.22	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0
D005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. (PRIMERA ETAPA) Porcentaje del sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	48 809 411.32	48 809 411.32	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
D006	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Porcentaje de obras con atención social	Taller	9.00	9.00	0.00	0.00	636 779.22	636 779.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
D007	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS) Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Comité	9.00	9.00	0.00	0.00	355 242.47	355 242.47	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
D008	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES) Porcentaje de supervisiones de obra	Supervision	9.00	9.00	0.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
D009	6.3	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS) Porcentaje de supervisiones de obra	Supervision	3.00	3.00	0.00	0.00	2 400 000.00	2 400 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
D010	6.3	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES) Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Comité	9.00	9.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0
D011	6.3	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO. Porcentaje de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Amayilja, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B003	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawitz, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B004	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad El Mirador, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I. Madero del municipio de Salto de Agua	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B006	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B007	Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de las Rosas	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B008	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Titaltetic, municipio de Mitontic	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B009	Sistema de red sanitaria y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad el Manguito (Platanar), municipio de Chiapa de Corzo	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B010	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa), en la localidad Jolnachoj, municipio de Larráinzar	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B011	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Oxinam, municipio de Mitontic	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B012	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA Y
SANEAMIENTO
GOBIERNO DE CHIAPAS
2019 - 2024

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ABASTECIMIENTO DE AGUA								777,084,548.56	915,607,010.69	35,210,519.16					
B001	6.3	PROYECTOS DE INVERSIÓN: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Supervisión					0.00	10 500 000.00	945 302.48	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
B001	6.3	Porcentaje de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ		1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
B001	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	3 224 195.81	0.00	0.00	Oxchuc	Amayilja	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	8.00	8.00	0.00	0.00								
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD BAWITZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque					4 676 327.14	0.00	0.00	Oxchuc	Bawitz	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido		16.00	16.00	0.00	0.00								
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	34.00	34.00	0.00	0.00	5 975 841.07	0.00	0.00	Oxchuc	El Mirador	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque												
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS, MUNICIPIO DE CINTALAPA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cintalapa	José Castillo Tielmans	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido		1.00	1.00	0.00	0.00								
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CINTALAPA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	Cintalapa	El Mirador	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema												
B006	6.3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	9 706 065.60	0.00	0.00	Pantepec	La Soledad	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado		1.00	1.00	0.00	0.00								
B007	6.3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	12 488 423.77	0.00	0.00	Pantepec	El Carrizal	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema												
B008	6.3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AVELLANO, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	11 147 394.00	0.00	0.00	Pantepec	El Avellano	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado		1.00	1.00	0.00	0.00								
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque					48 113 453.58	0.00	0.00	Mitontic	Tilaltetic	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido		207.00	207.00	0.00	0.00								
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD OXINAM , MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque					47 166 862.22	0.00	0.00	Mitontic	Oxinam	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	305.00	305.00	0.00	0.00								
B011	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA						9 572 060.06	9 572 060.06	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Absalón Castellanos Domínguez	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B012	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA , MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 292 256.92	23 292 256.92	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
B013	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TEMAX, MUNICIPIO DE OXCHUC	Supervisión	110.00	110.00	0.00	0.00	4 794 464.74	0.00	0.00	Oxchuc	Temax	0	0	0
B014	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CRUZ AJILJA , MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	41.00	41.00	0.00	0.00	2 869 782.88	0.00	0.00	Oxchuc	Cruz Ajilja	0	0	0
B015	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	16.00	16.00	0.00	0.00	4 321 914.22	0.00	0.00	Oxchuc	Gloria Tiaquil	0	0	0
B016	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS.	Tanque	74.00	74.00	0.00	0.00	118 455 279.00	118 455 279.00	0.00	Jiquipilas	Tierra y Libertad	0	0	0
B017	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	20 314 294.36	20 621 463.02	7 692 401.87	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
B018	6.3	Porcentaje de supervisión de obra PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES)	Supervisión	30.00	30.00	1.00	3.33	12 150 856.80	1 169 870.29	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
B019	6.3	Porcentaje de supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Supervisión	30.00	30.00	0.00	0.00	350 000 000.00	339 500 000.00	0.00	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
B020	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	15 062 035.61	0.00	0.00	Chapultenango	Varias	0	0	0
B021	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS UNO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 101 619.41	1 230 485.82	San Andrés Duraznal	Las Limas Uno	0	0	0
B022	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	7 827 636.55	2 348 290.97	Pantepec	La Soledad	0	0	0
B023	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC (1 DE 4 ETAPAS), MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	6 907 050.66	2 072 115.20	Mitontic	Titaltetic	0	0	0
B024	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD OXINAM (1 DE 4 ETAPAS) , MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	50.00	50.00	25.00	50.00	0.00	6 907 050.66	2 072 115.20	Mitontic	Oxinam	0	0	0
B025	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA, MUNICIPIO DE TILA	Tanque	50.00	50.00	25.00	50.00	0.00	13 032 857.10	3 809 100.83	Tila	Cerro Misopa	0	0	0
B026	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 174 442.54	1 852 332.76	Capitán Luis Ángel Vidal	Piedra Parada	0	0	0
B027	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHAPULTENANGO, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	Tanque	44.00	44.00	0.40	0.91	0.00	12 346 313.08	3 687 299.14	Chapultenango	Varias	0	0	0
B028	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD XULUMO, MUNICIPIO DE ALDAMA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 794 099.04	2 038 229.71	Aldama	Xulumo	0	0	0
B029	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SITALÁ	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	8 835 701.66	2 486 683.28	Sitalá	La Unión	0	0	0
B030	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AVELLANO, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	8 845 508.02	0.00	Pantepec	El Avelano	0	0	0
B031	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA	Sistema	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	10 237 992.97	3 053 193.04	Osumacinta	Varias	0	0	0
B032	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	11 056 948.16	0.00	Chalchihuitán	Canalumtic	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B033	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.26	26.00	0.00	17 897 283.56	0.00	Chanal	Varías	0	0	0
B034	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SABINALITO, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL	Sistema	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	4 209 642.56	1 262 892.77	Capitán Luis Ángel Vidal	El Sabinalito	0	0	0
B035	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PINADA, MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL	Tanque	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2 200 253.62	660 076.09	Capitán Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	0	0	0
B036	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATÁN	Sistema	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	40 366 257.84	0.00	Amatán	Varías	0	0	0
B037	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 183 711.41	0.00	Copainalá	Varías	0	0	0
B038	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 889 112.74	0.00	Pantepec	El Carrizal	0	0	0
B039	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE CHIAPILLA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 494 957.87	0.00	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B040	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO MIRADERO ALTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 387 695.08	0.00	Teopisca	Varías	0	0	0
B041	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RIO GUERRERO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24 547 048.80	0.00	Amatenango de la Frontera	Rio Guerrero	0	0	0
B042	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES).	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 857 761.73	0.00	Cobertura Estatal	Varías	0	0	0
B043	6.3	Porcentaje de supervisión de obra PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES).	Supervisión	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3 360 404.00	0.00	Cobertura Estatal	Varías	0	0	0
B044	6.3	Porcentaje de supervisión de obra PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 762 820.78	0.00	Cobertura Estatal	Varías	0	0	0
B045	6.3	Porcentaje de supervisión de obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Supervisión	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	7 176 689.66	0.00	Huixtán	Chilil	0	0	0
D001	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA, MUNICIPIO DE TILA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	15 530 052.58	8 201 132.62	0.00	Tila	Cerro Misopa	0	0	0
D002	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE EL BOSQUE, CHIAPAS.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	23 036 834.98	23 036 834.98	0.00	El Bosque	San Cayetano	0	0	0
D003	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD BACHEN , MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	3 633 507.64	3 633 507.64	0.00	Mitontic	Bachen	0	0	0
D004	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC	Tanque	39.00	39.00	0.00	0.00	11 833 544.52	11 833 544.52	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
D005	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE.	Tanque	99.00	99.00	0.00	0.00	5 004 427.92	5 004 427.92	0.00	Palenque	José María Morelos y Pavón	0	0	0
D006	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE.	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	4 714 673.14	4 714 673.14	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0
D008	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE BLOCK MACIZO, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO DE TENELAJA	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15 384 589.88	0.00	Tenejapa	Los Pinos	0	0	0
D010	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA	Tanque	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	35 286 511.20	0.00	Coapilla	Varías	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Elaboración del Estudio y Proyecto para la Ampliación del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa), de la cabecera Municipal de Comitán de Domínguez.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B001	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, municipio de Oxchuc.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B001	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Bawitz, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B002	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad El Mirador, municipio de Oxchuc	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B003	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad José Castillo Tielmans, Municipio de Cintalapa.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B004	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Mirador, Municipio de Cintalapa.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B005	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad La Soledad, municipio de Pantepec.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B006	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad El Carrizal, municipio de Pantepec.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B007	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad El Avellano, municipio de Pantepec.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B008	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Titaltetic, municipio de Mitontic.	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B009	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Oxinam , municipio de Mitontic	La ejecución de la obra se concentrará en los trimestres subsecuentes, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.