COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
JUSTICIA															
DERECHOS HUMANOS								**69 296.91**	**69 296.91**	**16325.38**					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
G008	**5.5**	**CONTRIBUIR A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS HÍDRICOS**						69 296.91	69 296.91	16 325.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	194	90	284
		Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas	Acción	25.00	25.00	7.00	28.00								
		Porcentaje de campañas realizadas	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	3.00	3.00	4.00	133.33								
		Porcentaje de brigadas realizadas	Brigada	20.00	20.00	2.00	10.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
G008	Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en los programas y proyectos hídricos	Presenta un avance inferior al programado debido a factores operativos y de coordinación interinstitucional, priorizando actividades programadas para el ejercicio correspondientes al diseño de materiales para las campañas de cierre y la coordinación con las autoridades locales para la programación de las brigadas. Se tiene programada la culminación del avance para el siguiente trimestre, asegurando la recuperación del ritmo de ejecución y el cumplimiento de la meta anual.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						**51 567 842.71**	**56 392 323.51**	**34 246 558.30**					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	**6.3**	**SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE CARTERAS DE ESTUDIO Y PROYECTOS HIDRÁULICOS Y A LA OPERATIVIDAD DE LOS**						5 398 060.74	5 423 739.39	3 147 633.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	384 016	349 977	733 993
		Consolidación de organismos operadores y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Diagnóstico	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de diagnósticos realizados	Diagnóstico	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de cartera de proyectos integrada	Base de datos	1.00	1.00	2.00	200.00								
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	16.00	16.00	5.00	31.25								
		Porcentaje de promociones de nuevos delegados técnicos municipales del agua realizados	Promoción	12.00	12.00	13.00	108.33								
		Porcentaje de muestras tomadas	Muestra	40.00	40.00	47.00	117.50								
		Porcentaje de visitas de supervisión a los laboratorios de análisis de calidad del agua realizadas	Visita	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de visitas de supervisión	Visita	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de visitas de verificación física de proyectos	Verificación	80.00	80.00	56.00	70.00								
		Porcentaje de verificaciones de infraestructura	Verificación	25.00	25.00	20.00	80.00								
A002	**6.3**	**ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS**						1 817 747.54	2 948 204.85	2 242 702.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	14	23
		Programa Operativo Anual autorizado y actualizado	Programa	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de atención a las solicitudes de la población	Atención	80.00	80.00	60.00	75.00								
		Porcentaje de presentación a la junta de gobierno	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas	Reunión	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de representaciones de la entidad realizadas	Asistencia	200.00	200.00	145.00	72.50								
		Porcentaje de convenios suscritos	Convenio	4.00	4.00	27.00	675.00								
A003	**6.3**	**ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS**						9 732 509.58	9 444 792.43	5 124 908.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	14	23
		Administración de los recursos para la efectiva operatividad del Instituto	Trámite	312.00	312.00	238.00	76.28								
		Porcentaje de adquisiciones realizadas	Trámite	200.00	200.00	152.00	76.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	6.00	6.00	7.00	116.67								
		Porcentaje de movimientos nominales realizados	Trámite	64.00	64.00	48.00	75.00								
		Porcentaje de reportes realizados	Reporte	16.00	16.00	12.00	75.00								
		Porcentaje de inventarios 2024 realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de costos de 2024 nómina validados	Reporte	24.00	24.00	18.00	75.00								
A004	**6.3**	**ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS**						629 392.62	656 549.89	417 933.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	15	24
		Porcentaje de servicios informáticos, logística y comunicación realizados.	Servicio	2 120.00	4 250.00	3 026.00	71.20								
		Porcentaje de actualizaciones realizadas	Actividad	24.00	24.00	18.00	75.00								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	108.00	108.00	87.00	80.56								
		Porcentaje de proyectos elaborados	Proyecto	2.00	2.00	3.00	150.00								
		Porcentaje de Difusión	Difusión	800.00	800.00	720.00	90.00								
		Porcentaje de actividades de visibilidad institucional	Suscriptor	2 000.00	2 000.00	1 255.00	62.75								
		Porcentaje de diseños visuales	Diseño	320.00	320.00	271.00	84.69								
		Porcentaje de mantenimiento realizados	Mantenimiento	220.00	220.00	145.00	65.91								
		Porcentaje de interacción y posicionamiento	Acción	600.00	600.00	400.00	66.67								
		Porcentaje de inventarios realizados	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de logística de eventos	Gestión	150.00	150.00	100.00	66.67								
		Porcentaje de respaldos realizados	Respaldo	24.00	24.00	16.00	66.67								
A005	**6.3**	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**						924 105.77	945 878.46	603 642.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	14	23
		Porcentaje de documentos realizados	Informe	46.00	134.00	98.00	73.13								
		Porcentaje de informes realizados	Informe	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de gestiones de recursos realizadas	Gestión	30.00	30.00	25.00	83.33								
		Porcentaje de gestiones de recursos realizadas	Gestión	70.00	70.00	63.00	90.00								
		Porcentaje de cartera de proyectos realizados	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de anteproyectos cualitativo y cuantitativo realizados	Anteproyecto	2.00	2.00	1.00	50.00								
		Porcentaje de reuniones realizadas	Reunión	18.00	18.00	14.00	77.78								
		Porcentaje modificaciones al presupuesto realizadas	Trámite	8.00	8.00	5.00	62.50								

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
		PROTECCIÓN AMBIENTAL													
		ADMINISTRACIÓN DEL AGUA						**51 567 842.71**	**56 392 323.51**	**34 246 558.30**					
A006	**6.3**	**COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES DE MICROCUENCAS**						3 218 877.26	3 220 459.17	1 798 194.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 500	18 000	37 500
		Porcentaje espacios municipales fortalecidos	Acción	34.00	98.00	81.00	82.65								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Asesoría	6.00	6.00	5.00	83.33								
		Porcentaje de presentaciones realizadas	Presentación	8.00	40.00	35.00	87.50								
		Porcentaje de eventos realizados	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	8.00	40.00	33.00	82.50								
		Porcentaje de espacio de cultura del agua supervisados	Supervisión	10.00	10.00	8.00	80.00								
A007	**6.3**	**REPRESENTAR A LA COMISIÓN EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL**						997 277.97	1 727 326.98	1 098 208.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	14	23
		Porcentaje de trámites jurídicos realizados	Trámite	262.00	262.00	196.00	74.81								
		Porcentaje de actualización del marco jurídico realizados	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de asesorías realizadas	Documento	250.00	250.00	483.00	193.20								
		Porcentaje de certificaciones realizadas	Certificación	250.00	250.00	289.00	115.60								
		Porcentaje de citatorios y notificaciones realizadas	Notificación	24.00	24.00	15.00	62.50								
		Porcentaje de representaciones realizadas	Representación	100.00	100.00	77.00	77.00								
A008	**6.3**	**SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**						12 005 398.41	12 577 707.10	7 476 692.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6084	5616	11700
		Porcentaje de obras realizadas de servicios básicos hidráulicos supervisadas	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00								
		Revisión, validación y trámite de estimaciones	Trámite	1.00	350.00	88.00	25.14								
		Supervisión de obra	Supervisión	1.00	70.00	44.00	62.86								
A009	**6.3**	**COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.**						5 057 962.58	5 326 496.68	3 254 552.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	15	28
		Porcentaje de contratos de obra pública	Contrato	4.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de la obra pública	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
		Porcentaje de elaboración de convenios modificatorios	Convenio	4.00	4.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de elaboración de tabulador	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de integración de expediente	Expediente	70.00	70.00	51.00	72.86								
		Porcentaje de licitación de obra pública y/o estudio o proyectos federal	Acta	55.00	55.00	51.00	92.73								
		Porcentaje de estimaciones realizadas	Trámite	350.00	350.00	124.00	35.43								
		Porcentaje de validaciones del presupuesto de obra pública	Validación	70.00	70.00	109.00	155.71								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	**6.3**	**FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS**						3 613 521.24	3 748 468.56	2 343 907.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 233	172 813	361 046
		Porcentaje de acciones para el Manejo de los Recursos Hídricos	Acción	614.00	614.00	420.00	68.40								
		Porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico	Padrón	4.00	4.00	2.00	50.00								
		Porcentaje de reportes revisados de espacios de cultura del agua	Reporte	116.00	116.00	75.00	64.66								
		Porcentaje de pláticas realizadas	Plática	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Porcentaje de ejecutivos realizados	Proyecto	120.00	120.00	107.00	89.17								
		Porcentaje de ejecutivos validados	Validación	150.00	150.00	91.00	60.67								
B001	**6.3**	**CONSEJOS DE CUENCA**						1 000 000.00	1 000 000.00	602 971.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75 000	75 000	150 000
		Porcentaje de fortalecimiento de espacios municipales de cuencas	Acción	21.00	21.00	16.00	76.19								
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	3.00	4.00	3.00	75.00								
		Porcentaje de promociones realizadas	Campaña	3.00	3.00	3.00	100.00								
		Porcentaje de promociones realizados	Campaña	6.00	6.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de campaña de limpieza realizados	Campaña	6.00	16.00	16.00	100.00								
		Porcentaje de instalaciones de espacios municipales	Plática	3.00	4.00	3.00	75.00								
D001	**6.3**	**DESINFECCIÓN DEL AGUA**						5 672 989.00	6 372 700.00	4 987 929.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	323 330	30 278	353608
		Porcentaje de entrega de paquetes	Paquete	48 203.00	48 203.00	24 115.00	50.03								
		Porcentaje de operativos realizados	Operativo	8.00	8.00	2.00	25.00								
		Porcentaje de entregas de materiales y reactivos	Kilogramo	33 075.00	33 075.00	19 695.00	59.55								
		Porcentaje de monitoreos realizados	Monitoreo	820.00	820.00	305.00	37.20								
D001	**6.3**	**CULTURA DEL AGUA**						0.00	1 000 000.00	147 279.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	108 434	98 426	206860
		Porcentaje de fortalecimiento de espacios de cultura del agua	Evento	40.00	40.00	7.00	17.50								
		Porcentaje de capacitaciones ambientales realizadas	Capacitación	10.00	10.00	7.00	70.00								
		Porcentaje de talleres realizados	Taller	10.00	10.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de entrega de infografía, material didáctico y herramientas en escuelas	Evento	10.00	10.00	0.00	0.00								

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								**51 567 842.71**	**56 392 323.51**	**34 246 558.30**					
		Porcentaje de entrega de guías y materiales en los ECA'S	Evento	10.00	10.00	0.00	0.00								
D002	**6.3**	**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO**						1 500 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de organismos operadores y cómites	Acción	9.00	9.00	0.00	0.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	9.00	9.00	0.00	0.00								
D003	**6.3**	**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**						0.00	2 000 000.00	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	5	10
		Porcentaje de organismos operadores y cómites	Acción	8.00	8.00	4.00	50.00								
		Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitación	8.00	8.00	4.00	50.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A008	Supervisión de las obras de Infraestructura Hidráulica, Alcantarillado y Saneamiento	Los indicadores relativos a la revisión, validación y trámite de estimaciones registraron un avance inferior al programado para el tercer trimestre. Lo anterior se deriva de la aplicación rigurosa de protocolos de control interno, verificación técnica de campo y conciliación documental. Aunado a ello, la supervisión para diversos proyectos de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento presentan un avance inferior debido a que nuevas obras se encuentran actualmente en fases de licitación, adjudicación y formalización contractual, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cabe destacar que la supervisión técnica y el subsecuente trámite de estimaciones inician formalmente una vez formalizados los contratos y autorizados los programas de ejecución correspondientes al presente ejercicio fiscal.
A009	Coordinación de la Contratación de la Obra de Infraestructura Hidráulica.	Convenios Modificatorios: Registran un avance neutro (cero) en virtud de que los contratos vigentes se han desarrollado bajo sus especificaciones iniciales, sin presentarse causales técnicas ni financieras que justifiquen la formalización de modificaciones contractuales. Trámite de Estimaciones: La variación en el ritmo de avance responde a la dinámica de ejecución física en sitio durante el período, impactada por imponderables externos a la institución, principalmente contingencias climáticas y precipitaciones atípicas que limitaron temporalmente las maniobras operativas en campo.
B001	Fortalecimiento Para El Manejo Sustentable De Los Recursos Hídricos	Los indicadores correspondientes al porcentaje de actualizaciones del padrón municipal hídrico, porcentaje de reportes revisados de espacios de cultura del agua y porcentaje de proyectos ejecutivos validados registraron un avance inferior al programado para el tercer trimestre. Lo anterior responde a la reprogramación en la recepción, integración y cotejo de la información técnica proporcionada por los ayuntamientos y organismos operadores locales, cuyos tiempos de respuesta estuvieron sujetos a sus propios calendarios administrativos y de gestión territorial. Asimismo, el proceso de validación de los proyectos ejecutivos y la revisión de reportes operativos requirieron una revisión técnica y normativa exhaustiva para verificar la viabilidad hidráulica, financiera y documental de las carpetas.
B001	Consejos de Cuenca	Los indicadores del proyecto presentaron avances iniciales. Los rubros que no alcanzaron la meta al tercer trimestre obedecen a que las actividades de promoción, instalación de espacios municipales y campañas de limpieza están sujetas a la coordinación con los Consejos de Cuenca y las autoridades municipales correspondientes, cuyos calendarios de trabajo se encuentran programadas parael siguiente trimestre. Las acciones pendientes se ejecutarán conforme se concrete la agenda de trabajo interinstitucional.
D001	Desinfección del Agua	Al cierre del tercer trimestre de 2026, los indicadores correspondientes a operativos de desinfección, entrega de materiales y reactivos, así como monitoreos, registraron un avance de cero, en razón de que el proceso de adquisición de insumos químicos (principalmente hipoclorito de calcio y otros reactivos de desinfección), se encontraba en trámite de licitación pública conforme a lo establecido en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La disponibilidad física de los reactivos constituye condición indispensable para el inicio de los operativos de campo y los monitoreos asociados. Se estima que una vez concluida la adjudicación y distribución de insumos en el tercer trimestre, las actividades iniciarán a plena capacidad.
D002	Fortalecimiento de Capacidades para el Personal Operativo	Proyecto eliminado
D003	Fortalecimiento de Capacidades para el Personal Técnico y Administrativo	la reprogramación de las metas del tercer trimestre respondió a un ajuste técnico-administrativo necesario para optimizar las metas del programa. Dicho proceso requirió cancelar la carga inicial en el sistema e ingresar una versión actualizada que permitiera alinear los contenidos a las necesidades operativas vigentes, perfeccionar la cobertura de los participantes y hacer un uso más eficiente del presupuesto.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
		PROTECCIÓN AMBIENTAL													
		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						**411 128 941.20**	**336 086 035.81**	**62 671 549.58**					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHAYOMTE. MUNICIPIO DE ALDAMA**						4 000 000.00	3 264 549.96	3 192 610.07	Aldama	Chayomté	65	69	134
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	0.97	97.00								
B002	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.**						2 848 860.26	0.00	0.00	Oxchuc	Amaylja	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sanitario	8.00	8.00	0.00	0.00								
B003	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BAWITZ. MUNICIPIO DE OXCHUC**						4 115 020.35	0.00	0.00	Oxchuc	Bawitz	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sanitario	16.00	16.00	0.00	0.00								
B004	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE OXCHUC**						5 275 667.16	0.00	0.00	Oxchuc	El Mirador	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sanitario	34.00	34.00	0.00	0.00								
B005	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA**						11 500 000.00	11 500 000.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I, Madero	0	0	0
		Porcentaje del sistema construido y puesta en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL, MUNICIPIO DE OXCHUC**						3 798 480.31	0.00	0.00	Oxchuc	Gloria Tiaquil	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	74.00	74.00	0.00	0.00								
B007	6.3	**REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS.**						124 141 572.65	51 834 698.63	0.00	Las Rosas	Varias	0	0	0
		Porcentaje del sistema construido y puesta en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC, MUNICIPIO DE MITONTIC.**						34 985 540.83	0.00	0.00	Mitontic	Tilaltetic	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	207.00	207.00	0.00	0.00								
B009	6.3	**SISTEMA DE RED SANITARIA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO (PLATANAR). MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO**						19 665 787.47	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	El Manguito	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B010	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD JOLNACHOJ, MUNICIPIO DE LARRAINZAR.**						9 728 689.24	0.00	0.00	Larrainzar	Jolnachoj	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B011	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OXINAM , MUNICIPIO DE MITONTIC**						39 572 256.94	0.00	0.00	Mitontic	Oxinam	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Baño ecológico	305.00	305.00	0.00	0.00								
B012	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC**						21 419 208.54	21 419 208.54	0.00	Oxchuc	Guadalupe	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Baño ecológico	110.00	110.00	0.00	0.00								
B013	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TEMAX, MUNICIPIO DE OXCHUC**						4 220 533.72	0.00	0.00	Oxchuc	Temax	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	41.00	41.00	0.00	0.00								
B014	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD CRUZ AJILJA , MUNICIPIO DE OXCHUC**						2 532 320.22	0.00	0.00	Oxchuc	Cruz Ajilja	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	16.00	16.00	0.00	0.00								
B015	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CRUSILJÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC.**						0.00	5 351 945.28	5 305 701.39	San Juan Cancuc	Crusiljá	114	120	234
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B016	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO TAK'IY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC.**						0.00	12 470 285.01	7 696 868.67	San Juan Cancuc	Barrio Tak'ly	83	99	182
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Sistema	1.00	1.00	0.70	70.00								
B017	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN.**						0.00	11 260 412.17	3 471 387.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	531	520	1051
		Porcentaje del Sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.09	9.00								

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B018	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC**						0.00	17 769 838.77	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	145.00	145.00	0.00	0.00								
B019	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL BARRIO GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD PASO HONDO, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA**						0.00	28 104 328.10	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B020	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD OK´OXTON, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR**						0.00	4 902 024.49	1 470 607.35	Larráinzar	Ok´Oxton	61	64	125
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Obra	1.00	1.00	0.22	22.00								
B021	6.3	**ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESAZOLVE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN**						0.00	19 646 507.12	19 546 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Avances de Obra de Mantenimiento	Mantenimiento	5.00	5.00	0.00	0.00								
B022	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO (PLATANAR), MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO**						0.00	12 500 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	El Manguito	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B023	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TZUTZBÉN, MUNICIPIO DE LARRÁINZAR**						0.00	16 860 594.63	0.00	Larráinzar	Tuztzbén	0	0	0
		Porcentaje del Sistema construido y puesto en marcha	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B024	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS**						0.00	29 526 596.96	0.00	Las Margaritas	Francisco I. Madero	0	0	0
		Porcentaje del Sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
B026	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE BOCHIL**						0.00	10 643 311.61	0.00	Bochil	Plan de Ayala	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
D001	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN.**						15 156 490.62	0.00	0.00	Chalchihuitan	Chiquinshulum	0	0	0
		Porcentaje del Sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
D002	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD BACHEN . MUNICIPIO DE MITONTIC**						3 321 293.54	0.00	0.00	Mitontic	Bachen	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	22.00	22.00	0.00	0.00								
D003	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC**						10 445 820.92	0.00	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño ecológico	99.00	99.00	0.00	0.00								
D004	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL.**						36 899 965.42	0.00	0.00	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0
		Porcentaje del sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
D005	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA. (PRIMERA ETAPA)**						48 809 411.32	10 998 653.95	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0
		Porcentaje del sistema construido y puesto en marcha	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
D006	6.3	**PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)**						636 779.22	1 606 338.92	989 841.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1095	1060	2155
		Porcentaje de obras con atención social	Taller	9.00	9.00	7.00	77.78								
D007	6.3	**PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL (LOCALIDADES URBANAS)**						355 242.47	100 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Comité	3.00	3.00	0.00	0.00								
D008	6.3	**SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)**						2 400 000.00	4 192 673.98	2 448 916.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1095	1060	2155
		Porcentaje de supervisiones de obra	Supervision	9.00	9.00	7.00	77.78								
D009	6.3	**SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)**						2 400 000.00	1 216 776.25	856 486.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5366	4895	10261
		Porcentaje de supervisiones de obra	Supervision	3.00	3.00	2.00	66.67								
D010	6.3	**PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL (LOCALIDADES RURALES)**						300 000.00	900 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Comité	3.00	3.00	2.00	66.67								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
D011	**6.3**	**ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO.**						2 600 000.00	255 679.41	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Porcentaje de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
D012	**6.3**	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL ÁMBAR, MUNICIPIO DE JITOTOL**						0.00	18 988 491.39	5 600 454.68	Jitotol	El Ámbar	425	446	871
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	0.24	24.00								
D013	**6.3**	**CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPÍO DE SAN FERNANDO**						0.00	26 018 110.75	7 713 609.93	San Fernando	Benito Juárez	462	462	924
		Porcentaje del Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	Sistema	1.00	1.00	0.14	14.00								
D014	**6.3**	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO DE TENEJAPA**						0.00	9 485 417.37	2 798 187.76	Tenejapa	Los Pinos	66	59	125
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño Ecológico	86.00	86.00	30.00	34.88								
D015	**6.3**	**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE OXCHUC**						0.00	5 269 592.52	1 580 877.76	Oxchuc	Nueva Esperanza	41	45	86
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	Baño Ecológico	43.00	43.00	4.00	9.30								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B005	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Francisco I. Madero del Municipio de Salto de Agua	La ejecución de la obra se concentrará en el trimestres subsecuente, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B007	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Las Rosas.	
B012	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc	
B015	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Crusiljá, municipio de San Juan Cancuc.	
B016	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en el Barrio Tak'ly, en la cabecera municipal de San Juan Cancuc.	
B017	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitan.	
B018	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	
B019	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en el Barrio Guadalupe, de la Localidad Paso Hondo, Municipio Frontera Comalapa.	
B020	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Ok´oxton, municipio de Larráinzar	
B021	Adquisición de Maquinaria especializada para infraestructura social básica para ejecución de acciones de desazolve mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de drenaje, alcantarillado y drenaje pluvial	
B022	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad el Manguito (Platanar), Municipio de Chiapa de Corzo	
B023	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tzutzbén, municipio de Larrainzar	
B024	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Francisco I. Madero, del municipio de las Margaritas	
B026	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad Plan de Ayala, municipio de Bochil	
D005	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Motozintla. (Primera Etapa)	
D007	Participación Social / Contraloria Social (Localidades Urbanas)	
D009	Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)	
D010	Participación social / Contraloría Social (Localidades Rurales)	
D011	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro.	
D012	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad El Ámbar, Municipio de Jitotol.	
D013	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad Benito Juárez, Municipio de San Fernando.	
D014	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Los Pinos, municipio de Tenejapa	
D015	Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la localidad Nueva Esperanza, Municipio de Oxchuc.	
B002	Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc.	No presenta avances debido a que la obra se encuentra cancelada por reprogramación de metas y/o recursos
B003	Construcción de Sanitarios con Biodigestor en la Localidad Bawitz, Municipio De Oxchuc	
B004	Construcción de Sanitarios con Biodigestor en la Localidad El Mirador, Municipio De Oxchuc	
B006	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc	
B008	Construcción de Sanitarios con Biodigestor, en la Localidad Titaltetic, Municipio de Mitontic.	
B009	Sistema de Red Sanitaria y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad El Manguito (Platanar), municipio de Chiapa de Corzo	
B010	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Segunda etapa) en la localidad Jolnachoj, municipio de Larrainzar.	
B011	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Oxinam , municipio de Mitontic	
B013	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Temax, municipio de Oxchuc	
B014	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Cruz Ajilja , municipio de Oxchuc	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Chiquinshulum, municipio de Chalchihuitan.	
D002	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Bachen , municipio de Mitontic	
D003	Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	
D004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en La Localidad San Vicente La Mesilla, Municipio De Tzimol.	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
		ABASTECIMIENTO DE AGUA						**777,084,548.56**	**1,184,409,065.46**	**357,451,174.80**					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	6.3	**ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE**						0.00	10 500 000.00	6 380 159.41	Comitán de Domínguez	Varias	35610	40042	75652
		Porcentaje de Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo	Supervisión	1.00	1.00	0.90	90.00								
B001	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ**						350 000 000.00	339 500 000.00	154 394 664.76	Comitán de Domínguez	Varias	26707	30032	56739
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado	Supervisión	1.00	1.00	0.01	1.00								
B001	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD AMAYILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC**						3 224 195.81	0.00	0.00	Oxchuc	Amayiljа	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	8.00	8.00	0.00	0.00								
B002	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD BAWITZ, MUNICIPIO DE OXCHUC**						4 676 327.14	0.00	0.00	Oxchuc	Bawitz	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	16.00	16.00	0.00	0.00								
B003	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE OXCHUC**						5 975 841.07	0.00	0.00	Oxchuc	El Mirador	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	34.00	34.00	0.00	0.00								
B004	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOSÉ CASTILLO TIELMANS, MUNICIPIO DE CINTALAPA**						4 000 000.00	3 416 635.61	2 843 981.91	Cintalapa	José Castillo Tielmans	90	82	172
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.70	70.00								
B005	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CINTALAPA**						6 000 000.00	0.00	0.00	Cintalapa	El Mirador	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B006	6.3	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						9 706 065.60	0.00	0.00	Pantepec	La Soledad	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B007	6.3	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						12 488 423.77	0.00	0.00	Pantepec	El Carrizal	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B008	6.3	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AVELLANO, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						11 147 394.00	0.00	0.00	Pantepec	El Avellano	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B009	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC, MUNICIPIO DE MITONTIC**						48 113 453.58	0.00	0.00	Mitontic	Tilaltetic	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	207.00	207.00	0.00	0.00								
B010	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD OXINAM , MUNICIPIO DE MITONTIC**						47 166 862.22	0.00	0.00	Mitontic	Oxinam	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	305.00	305.00	0.00	0.00								
B011	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**						9 572 060.06	9 572 060.06	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Absalón Castellanos Domínguez	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B012	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA , MUNICIPIO DE OXCHUC**						23 292 256.92	23 292 256.92	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Supervisión	110.00	110.00	0.00	0.00								
B013	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TEMAX, MUNICIPIO DE OXCHUC**						4 794 464.74	0.00	0.00	Oxchuc	Temax	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	41.00	41.00	0.00	0.00								
B014	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD CRUZ AJILJA , MUNICIPIO DE OXCHUC**						2 869 782.88	0.00	0.00	Oxchuc	Cruz Ajiljа	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	16.00	16.00	0.00	0.00								
B015	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GLORIA TIAQUIL. MUNICIPIO DE OXCHUC**						4 321 914.22	0.00	0.00	Oxchuc	Gloria Tiaquil	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	74.00	74.00	0.00	0.00								
B016	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS.**						118 455 279.00	14 418 999.14	0.00	Jiquipilas	Tierra y Libertad	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B017	6.3	**SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**						20 314 294.36	20 486 515.70	12 815 429.35	Cobertura Estatal	Varias	75037	81159	156196
		Porcentaje de supervisión de obra	Supervisión	30.00	30.00	45.00	150.00								

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B018	6.3	**PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES)**						12 150 856.80	1 169 870.29	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
		Porcentaje de supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	Supervisión	30.00	30.00	0.00	0.00								
B020	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO**						15 062 035.61	0.00	0.00	Chapultenango	Varias	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
B021	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS UNO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL**						0.00	4 101 619.41	3 921 219.29	San Andrés Duraznal	Las Limas Uno	70	51	121
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00								
B022	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						0.00	7 827 636.55	6 614 761.12	Pantepec	La Soledad	88	96	184
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.89	89.00								
B023	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TITALTETIC (1 DE 4 ETAPAS). MUNICIPIO DE MITONTIC**						0.00	6 907 050.66	6 049 940.56	Mitontic	Titaltetic	87	79	166
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	50.00	50.00	50.00	100.00								
B024	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD OXINAM (1 DE 4 ETAPAS) . MUNICIPIO DE MITONTIC**						0.00	6 907 050.66	6 025 879.10	Mitontic	Oxinam	337	380	717
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	50.00	50.00	50.00	100.00								
B025	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA, MUNICIPIO DE TILA**						0.00	13 032 857.10	9 323 041.76	Tila	Cerro Misopa	264	274	538
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.78	78.00								
B026	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD PIEDRA PARADA. MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL**						0.00	6 174 442.54	5 717 403.18	Capitán Luis Ángel Vidal	Piedra Parada	77	101	178
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	44.00	44.00	44.00	100.00								
B027	6.3	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHAPULTENANGO, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO**						0.00	12 346 313.08	7 766 163.05	Chapultenango	Varias	1126	1205	2331
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.71	71.00								
B028	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD XULUMO, MUNICIPIO DE ALDAMA**						0.00	8 492 623.80	3 548 028.51	Aldama	Xulumo	190	160	350
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.25	25.00								
B029	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SITALA**						0.00	8 835 701.66	7 412 986.31	Sitalá	La Unión	242	230	472
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.98	98.00								
B030	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL AVELLANO, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						0.00	8 845 508.02	4 222 574.90	Pantepec	El Avellano	260	173	433
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.48	48.00								
B031	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA**						0.00	10 237 992.97	6 100 082.95	Osumacinta	Varias	658	668	1326
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.69	69.00								
B032	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANALUMTIC MUNICIPIO DE CHALCHIHUITÁN**						0.00	11 056 948.16	7 697 888.80	Chalchihuitán	Canalumtic	203	191	394
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.96	96.00								
B033	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL**						0.00	17 897 283.56	13 333 291.98	Chanal	Varias	3319	3200	6519
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.73	73.00								
B034	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD SABINALITO, MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL**						0.00	4 209 642.56	2 440 765.25	Capitán Luis Ángel Vidal	El Sabinalito	58	53	111
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	30.00	30.00	27.00	90.00								
B035	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PINADA, MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ÁNGEL VIDAL**						0.00	2 700 253.62	822 095.35	Capitán Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	124	139	263
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.80	80.00								
B036	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATÁN**						0.00	40 366 257.84	10 761 238.64	Amatán	Varias	1396	930	2326
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.05	5.00								
B037	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ**						0.00	43 119 587.73	12 847 813.52	Copainalá	Varias	1881	1681	3562
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.16	16.00								
B038	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE PANTEPEC**						0.00	9 889 112.74	3 003 689.39	Pantepec	El Carrizal	475	439	914
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.45	45.00								
B039	6.3	**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE CHIAPILLA**						0.00	16 494 957.87	10 291 306.99	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	239	316	555
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.66	66.00								
B040	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO MIRADERO ALTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA**						0.00	8 387 695.08	2 516 007.06	Teopisca	Varias	1287	1188	2475
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.80	80.00								
B041	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD RIO GUERRERO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA**						0.00	25 047 048.80	7 470 539.67	matenango de la Fronte	Río Guerrero	272	240	512

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B042	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES).**	Sistema	1.00	1.00	0.38	38.00	0.00	1 857 761.73	926 908.25	Cobertura Estatal	Varias	11596	10773	22369
B043	6.3	Porcentaje de supervisión de obra **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES).**	Supervisión	25.00	25.00	20.00	80.00	0.00	3 360 404.00	3 342 500.00	Cobertura Estatal	Varias	11596	10773	22369
B044	6.3	Porcentaje de supervisión de obra **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA)**	Supervisión	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	5 762 820.78	576 282.08	Cobertura Estatal	Varias	11596	10773	22369
B045	6.3	Porcentaje de supervisión de obra **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), MUNICIPIO DE HUIXTÁN**	Supervisión	25.00	25.00	44.00	176.00	0.00	7 176 689.66	2 134 070.83	Huixtán	Chilil	180	165	345
B046	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CARMEN. MUNICIPIO DE PANTELHÓ**	Sistema	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	6 343 270.79	1 902 981.24	San José del Carmen	Pantelhó	213	207	420
B047	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE PANTELHÓ**	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	3 846 570.65	1 153 971.20	La Esmeralda	Pantelhó	51	47	98
B048	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JANA 2DA SECCIÓN, MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA**	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 020 100.03	510 050.02	Ixtapangajoya	Jana 2da Sección	147	146	293
B049	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES. MUNICIPIO DE TZIMOL**	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	9 408 155.55	0.00	Tzimol	Felipe Ángeles	0	0	0
B050	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Reconstruido **REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZCALAPA**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23 892 851.73	0.00	Mexcalapa	Cabecera municipal	4295	3953	8248
B051	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JANA 1A. SECCIÓN, MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA**	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	19 537 144.05	0.00	Ixtapangajoya	Jana 1a Sección	73	73	146
B052	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTÁN**	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	20 405 281.87	0.00	Huixtán	Cabecera municipal	0	0	0
B053	6.3	Porcentaje de Avance de Obra **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 1 DE 2) EN LA CABECERA MUNICPAL DE PICHUCALCO**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21 256 758.17	0.00	Pichucalco	Cabecera municipal	0	0	0
B054	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, CUNTALAPA Y CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	106 354 311.46	0.00	Cintalapa de Figueroa	Cabecera municipal	0	0	0
B055	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL. EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 128 783.63	0.00	Chamula	Agua Azul	0	0	0
B056	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 400 014.72	0.00	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo De Las Palmas	0	0	0
B057	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Reconstruido **AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 431 704.55	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Porvenir	0	0	0
B059	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Ampliado **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA**	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 905 285.03	2 952 642.52	Cintalapa de Figueroa	El Mirador	107	102	209
B060	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)**	Obra	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	11 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B061	6.3	Porcentaje de supervisión de obra **CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERRROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC**	Obra	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	9 319 220.90	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
B062	6.3	Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD YUT OSIL UNO, MUNICIPIO DE CHAMULA.**	Tanque	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	6 222 551.41	3 111 275.71	Chamula	Yut Osil Uno	126	118	244
B063	6.3	Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAC LUM, MUNICIPIO DE CHENALHÓ.**	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	10 152 498.87	0.00	Chenalhó	Saclum	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	TOTAL
B064	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CAÑADA CHICA, MUNICIPIO DE TENEJAPA.**						0.00	6 541 021.79	0.00	Tenejapa	Cañada Chica	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B065	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE CHENALHÓ.**						0.00	17 009 715.27	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B066	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD TIERRA CALIENTE, MUNICIPIO DE EL BOSQUE.**						0.00	5 528 891.23	0.00	El Bosque	Tierra Caliente	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B067	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CARMEN YALCHUCH, MUNICIPIO DE HUIXTÁN**						0.00	19 016 788.29	0.00	Huixtán	Carmen Yalchuch	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
B068	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SESECAPA, MUNICIPIO DE MAPASTEPEC.**						0.00	12 765 729.05	0.00	Mapastepec	Sesecapa	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								
D001	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO MISOPA. MUNICIPIO DE TILA**						15 530 052.58	0.00	0.00	Tila	Cerro Misopa	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
D002	6.3	**REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE EL BOSOUE. CHIAPAS.**						23 036 834.98	0.00	0.00	El Bosque	San Cayetano	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
D003	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD BACHEN , MUNICIPIO DE MITONTIC**						3 633 507.64	0.00	0.00	Mitontic	Bachen	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	39.00	39.00	0.00	0.00								
D004	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD TZUNÚN, MUNICIPIO DE OXCHUC**						11 833 544.52	0.00	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	99.00	99.00	0.00	0.00								
D005	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE PALENOUE.**						5 004 427.92	0.00	0.00	Palenque	José María Morelos y Pavón	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
D006	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE PALENQUE.**						4 714 673.14	0.00	0.00	Palenque	La Aurora	0	0	0
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
D007		**REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES CERROS. MUNICIPIO DE TENEJAPA**						0.00	21 187 850.72	6 179 684.57	Tres Cerros	Tenejapa	361	314	675
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Rehabilitado	Sistema	1.00	1.00	0.25	25.00								
D008	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE BLOCK MACIZO, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO DE TENEJAPA**						0.00	15 384 589.88	4 538 413.77	Tenejapa	Los Pinos	66	59	125
		Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	86.00	86.00	26.00	30.23								
D009	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BACJA. MUNICIPIO DE OXCHUC.**						0.00	9 025 705.76	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	138	153	291
		Porcentaje de Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	65.00	65.00	1.00	1.54								
D010	6.3	**AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA**						0.00	35 286 511.20	10 457 081.18	Coapilla	Varias	972	913	1885
		Porcentaje del Sistema de Aqua Potable Ampliado	Sistema	1.00	1.00	0.19	19.00								
D015	6.3	**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CAYETANO. MUNICIPIO DE EL BOSOUE**						0.00	23 059 768.75	0.00	El Bosque	Varias	509	463	972
		Porcentaje del Sistema de Agua Potable Construido	Sistema	1.00	1.00	0.01	1.00								
D016	6.3	**CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE BLOCK MACIZO, EN LA LOCALIDAD CHIXALTONTIC, MUNICIPIO DE TENEJAPA**						0.00	18 086 391.81	5 344 360.62	Tenejapa	Chixaltontic	55	59	114
		Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	Tanque	91.00	91.00	5.00	5.49								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), De La Cabecera Municipal De Comitán De Domínguez	La ejecución de la obra se concentrará en el trimestres subsecuente, asegurando la recuperación de la curva de avance y la meta anual.
B011	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Absalón Castellanos Domínguez, municipio de Ocozocoautla de Espinosa	
B012	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja , municipio de Oxchuc	
B016	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Tierra y Libertad, Municipio de Jiquipilas.	
B018	Programa de Seguimiento y Control de Obras de Infraestructura Hidráulica para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) (Mantenimiento y conservación de Vehiculos Terrestres)	
B019	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa), en la cabecera Municipal de Comitán de Domínguez	
B024	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Oxinam (1 de 4 etapas) , Municipio de Mitontic	
B027	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad Chapultenango, Municipio de Chapultenango	
B028	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Xulumo, Municipio de Aldama	
B030	Construcción del sistema de agua potable en la localidad El Avellano, municipio de Pantepec	
B031	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la cabecera Municipal de Osumacinta	
B033	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Segunda Etapa) de la Cabecera Municipal de Chanal.	
B036	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la cabecera Municipal de Amatán.	
B037	Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Copainalá	
B038	Construcción del sistema de agua potable en la localidad El Carrizal, municipio de Pantepec	
B039	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Lázaro Cárdenas municipio de Chiapilla	
B041	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Rio Guerrero, municipio de Amatenango de la Frontera	
B043	Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (Arrendamiento de Vehículos Terrestres)	
B045	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Lázaro Cárdenas (Chilil), municipio de Huixtán	
B046	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad San José del Carmen, municipio de Pantelhó	
B047	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad La Esmeralda, Municipio de Pantelhó	
B048	Construccion del Sistema de Agua Potable en la localidad Jana 2da Seccion, Municipio de Ixtapangajoya	
B049	Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad Felipe Ángeles, Municipio de Tzimol	
B050	Rehabilitación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Mezcalapa	
B051	Construcción del sistema de agua potable en la localidad Jana 1a. Sección, municipio de Ixtapangajoya	
B052	Ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Huixtan	
B053	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Etapa 1 de 2) en la cabecera municipal de Pichucalco.	
B054	Ampliación del sistema de agua potable en las localidades Huehuetán Estación FFCC, Cuntalapa y cabecera municipal de Huehuetán.	
B055	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Agua Azul, en el municipio de Chamula.	
B056	Reconstrucción del sistema de agua potable en la localidad Santo Domingo de las Palmas, Municipio de Maravilla Tenejapa	
B057	Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Colector de Agua Residuales en la localidad El Porvenir del municipio de Tuxtla Gutiérrez.	
B059	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad El Mirador, municipio de Cintalapa de Figueroa	
B060	Programa de seguimiento y control de obras de infraestructura hidráulica para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	
B061	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	
B062	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Yut Osil Uno, municipio de Chamula.	
B063	Construccion del Sistema de Agua Potable, en la localidad Sac Lum, Municipio de Chenalhó.	

B064	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cañada Chica, Municipio de Tenejapa.	
B065	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Belisario Domínguez, Municipio de Chenalhó.	
B066	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Tierra Caliente, Municipio de El Bosque.	
B067	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Carmen Yalchuch, Municipio de Huixtán	
B068	Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Sesecapa, municipio de Mapastepec.	
D007	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Tres Cerros, Municipio de Tenejapa	
D008	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de block macizo, en la localidad Los Pinos, municipio de Tenejapa	
D010	Ampliación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Coapilla	
D016	Construcción de Tanques individuales de captación pluvial de block macizo, en la localidad Chixaltontic, municipio de Tenejapa	
D009	Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc.	El avance físico registrado corresponde a trabajos preliminares de localización y delimitación del terreno, iniciados por el contratista como parte del arranque operativo.
D015	Construcción del sistema de agua potable en la localidad San Cayetano, municipio de El Bosque	
B001	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, municipio de Oxchuc.	No presenta avances debido a que la obra se encuentra cancelada por reprogramación de metas y/o recursos
B002	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Bawitz, municipio de Oxchuc	
B003	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad El Mirador, municipio de Oxchuc	
B005	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad El Mirador, Municipio de Cintalapa.	
B006	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad La Soledad, municipio de Pantepec.	
B007	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad El Carrizal, municipio de Pantepec.	
B008	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad El Avellano, municipio de Pantepec.	
B009	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Titaltetic, municipio de Mitontic.	
B010	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Oxinam , municipio de Mitontic	
B013	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Temax, municipio de Oxchuc	
B014	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Cruz Ajilja , municipio de Oxchuc	
B015	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Gloria Tiaquil, municipio de Oxchuc	
B020	Construcción del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Chapultenango.	
D001	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Cerro Misopa, municipio de Tila	
D002	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Localidad San Cayetano, Municipio de El Bosque, Chiapas.	
D003	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Bachen , municipio de Mitontic	
D004	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc	
D005	Construcción del sistema de agua potable (2 etapas), en la localidad José María Morelos y Pavón, municipio de Palenque.	
D006	Construcción del sistema de agua potable (2 etapas), en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.	